

# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाडा

## वहनीय आवास योजना (माह सितम्बर, 2014 तक)

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत नगर विकास न्यास भीलवाडा को वर्ष 2009-14 तक की अवधि में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के कुल 5816 आवास गृह/भूखण्ड का निर्माण/आवटित कराया जाना था, जिनमें से न्यास द्वारा 2009 से सितम्बर 2014 तक कुल 2631 आवास गृहों का निर्माण कर दिया गया है, 1627 भूखण्ड लाभार्थियों को आवटित कर दिये गये हैं, इस प्रकार माह सितम्बर, 2014 तक न्यास द्वारा 4258 आवास गृह/भूखण्ड का निर्माण/आवटित कर दिये गये हैं।

वर्तमान में सत्र 2014-15 के लिये नगर विकास न्यास भीलवाडा को 1400 आवास गृह/भूखण्ड का निर्माण/आवटित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वर्तमान में न्यास की नेहरू विहार योजना क्षेत्र में 1150 ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. आवासों का कार्य निर्माणाधीन है। राजकीय आदेश के कारण वर्तमान में नेहरू विहार योजना क्षेत्र में आवासों का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। इस कारण से प्रगति शून्य है। शेष आवास गृहों/भूखण्ड के लिये जिला प्रशासन द्वारा नगर विकास न्यास, भीलवाडा शहर में आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भूमि का सर्वे व ले-आउट का कार्य पूरा हो चुका है।

सत्र 2014-15 में शेष आवास गृहों के निर्माण करने के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार जिले में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप मकान/भूखण्ड का निर्माण/आवटित का कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। अफोर्डेबल पॉलिसी के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. आवासगृहों का आच्छादित क्षेत्रफल 325 वर्गफीट एल.आई.जी. आवासगृह की लागत राज्य सरकार द्वारा 500 वर्गफीट प्रस्तावित किया गया है। ई.डब्ल्यू.एस. आवास गृह एवं एल.आई.जी. आवासगृह की लागत राज्य सरकार द्वारा 850 रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित की गई है।



सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाडा

# कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाडा

20 सूत्री कार्यक्रम (बीसूका-2006) वर्ष 2014-15 माह सितम्बर तक

Particulars	Target	Sanctioned	Under Construction	Completed	Proposed location	Number of houses	Remark
EWS (as per old Target)	390	390	0	16	Patel Nagar	16	
			0	9	Back side of Police Line	9	
			200	0	Nehru Vihar	200	Due to government decision work is pending
LIG	390 (as per old Target)	390	27	0	Nehru Vihar	27	Due to government decision work is pending
Total	780	780	227	25		252	